

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство территории по ул. Центральной, 9 "Сквер".
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Исилькульский муниципальный район.
 - 2.2. Поселение: Каскатское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: аул Каскат.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Исилькульский муниципальный район а. Каскат, ул. Центральная, 9.
(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 28.06.2024 по 06.12.2024 гг.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использова ние экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользо ванной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 558 541,00	2 430 546,11	127 994,89	127 994,89	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	266 079,23	252 768,21	13 311,02	13 311,02	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	150 079,23	142 571,29	7 507,94	7 507,94	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	58 000,00	55 098,46	2 901,54	2 901,54	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	58 000,00	55 098,46	2 901,54	2 901,54	0,00
Всего		2 824 620,23	2 683 314,32	141 305,91	141 305,91	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о

направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Власов А.А.	Предоставление техники, предоставление трактора для вывоза мусора, уборка и загрузка мусора	час	3	5 500,00
2	ИП Жакупов Б.Ф.	Предоставление техники, предоставление трактора для вывоза мусора, уборка и загрузка мусора	час	3	5 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Гинятулин Х.Х.	Покос травы, вывоз мусора	800 м2, 7м3
2	Искакова А.Е.	Уборка мусора на территории обустройства сквера;	800 м2,
3	Искакова А.Е.	Уборка мусора на территории обустройства сквера;	800 м2,
4	Омарова А.К.	Уборка мусора на территории	800 м2,

		обустройства сквера;	
5	Искаков А.С.	Уборка мусора на территории обустройства сквера;	800 м2,
6	Какимов Р.К.	Покос травы, вывоз мусора	800 м2, 7м3
7	Мухамеджанов О.К.	Покос травы, вывоз мусора	800 м2, 7м3

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания объекта;
- 2) Устройство покрытий из тротуарной плитки, бортовых бетонных камней;
- 3) Монтаж машин и механизмов на открытой площадке: спортивных тренажеров (тренажеров для рук, тренажера для пресса, тренажера -шагоход); беседки: юрты, арт-объекта в форме сердца со скамьей примерения; скамей и урн)
- 4) За счет средств экономии по инициативному проекту выполнена установка 3D ограждения вокруг сквера (установка металлических столбов, установка заграждений из готовых металлических решетчатых панелей)

Глава Администрации Каскатского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

(подпись)

Х.Х.Гинятулин
(инициалы, фамилия)

"06__" __декабря__ 2024 год